Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Предписание № 12 / 1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Кунгура
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании решения начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Чиркова Д.В. от 31.03.2023 № 4, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(наименование органа ГПН)

в период с 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 22 июня 2023 г., с 10 час. 15 мин. по 12 час. 10 мин. 26 июня 2023 г., с 14 час 00 мин. по 15 час. 00 мин. 04 июля 2023г. Овчинниковым Денисом Евгеньевичем, инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю; Зеленкиным Антоном Сергеевичем, старшим инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Кунгура, по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 102.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором Рожковой Еленой Владимировной (представитель Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Кунгура
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федераций» необходимо устранить:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	на объекте защиты отсутствует рабочая документация на систему аварийного освещения.	п. 23 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9.10.2 СП 439.1325800.2018 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 26.11.2018 N 747-пр		
2.	на объекте защиты для выполнения работ по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения (огнетушителей) привлекается работник учреждения, не имеющий специальное разрешение.	п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 3 Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной, утв. постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»		
1 Этаж				
3	помещение № 19 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-2619 от 06.12.2021) склад категории В-2, дверь не имеет требуемого предела огнестойкости (выполнена из металла) и не является противопожарной не ниже 1-го типа	ч. 4 ст. 4, ст. 6, 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288;		
4	в помещениях № 22,23 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-	ч. 6, 9 ст. 87; ч. 2, 3, ст. 88; ч. 1 ст. 137; ч. 6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008		

	2619 от 06.12.2021) имеется встроенные помещения, стены выполненные из гипсокартона с показателями пожарной опасности Г1,В2,Д1,Т1 (требуются показатели Г1, В1, Д2, Т2) (сертификат № ССПБ.RU.УП001.Н00298) с пустотами, документы по пределам огнестойкости перегородок данных помещений не представлены	г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;		
5	в помещениях № 60,61 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-2619 от 06.12.2021) имеется встроенное помещения, стены выполненные из гипсокартона с показателями пожарной опасности Г1,В2,Д1,Т1 (требуются показатели Г1, В1, Д2, Т2) (сертификат № ССПБ.RU.УП001.Н00298) с пустотами, документы по пределам огнестойкости перегородок данных помещений не представлены	ч. 6, 9 ст. 87; ч. 2, 3, ст. 88; ч. 1 ст. 137; ч.6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;		
6	помещения пищеблока в здании класса Ф1.1. не выделены противопожарными преградами (противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;		
7	помещения со спальными местами первого, второго и третьего этажей (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания) в здании класса Ф1.1 не отдельны от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых) противопожарными стенами не ниже 2-го типа	ч. 4 ст. 4, ст. 6, 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;		
		2 Этаж		
8	в помещение № 33 встроены помещения № 35,36 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-2619 от 06.12.2021) стены помещений выполненные из гипсокартона с показателями пожарной опасности Г1,В2,Д1,Т1	ч. 6, 9 ст. 87; ч. 2, 3, ст. 88; ч. 1 ст. 137; ч. 6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв.		

	(требуются показатели Г1, В1, Д2, Т2) (сертификат № ССПБ.RU.УП001.Н00298) с пустотами, документы по пределам огнестойкости перегородок данных помещений не представлены	постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;		
9	в помещении № 11 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-2619 от 06.12.2021) не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград конструкций с нормированным пределом огнестойкости различными инженерными, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (проложена пластиковая труба через потолочное перекрытие)	ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;		
		3 Этаж		
10	в помещениях № 1,2 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-2619 от 06.12.2021) стены выполнены из гипсокартона с показателями пожарной опасности Г1,В2,Д1,Т1 (требуются показатели Г1, В1, Д2, Т2) (сертификат № ССПБ.RU.УП001.Н00298) с пустотами, документы по пределам огнестойкости перегородок данных помещений не представлены	ч. 6, 9 ст. 87; ч. 2, 3, ст. 88; ч. 1 ст. 137; ч. 6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;		
11	в помещениях № 36, 38 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-2619 от 06.12.2021) стены помещений выполнены из гипсокартона с показателями пожарной опасности Г1,В2,Д1,Т1 (требуются показатели Г1, В1, Д2, Т2) (сертификат № ССПБ.RU.УП001.Н00298) с пустотами, документы по пределам огнестойкости перегородок данных помещений не представлены	ч. 6, 9 ст. 87; ч. 2, 3, ст. 88; ч. 1 ст. 137; ч. 6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;		
12	в помещениях № 31,32 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-2619 от 06.12.2021) стены	ч. 6, 9 ст. 87; ч. 2, 3, ст. 88; ч. 1 ст. 137; ч. 6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент		

	помещений выполнены из гипсокартона с показателями пожарной опасности Г1,В2,Д1,Т1 (требуются показатели Г1, В1, Д2, Т2) (сертификат № ССПБ.RU.УП001.Н00298) с пустотами, документы по пределам огнестойкости перегородок данных помещений не представлены	о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;		
		Подвал		
13	в помещении № 28 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-2619 от 06.12.2021) имеется встроенное помещения, стены выполненные из гипсокартона с показателями пожарной опасности Г1,В2,Д1,Т1 (требуются показатели Г1, В1, Д2, Т2) (сертификат № ССПБ.RU.УП001.Н00298) с пустотами, документы по пределам огнестойкости перегородок данных помещений не представлены	ч. 6, 9 ст. 87; ч. 2, 3, ст. 88; ч. 1 ст. 137; ч. 6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;		
14	помещения № 19 склад канцтоваров и дезинфицирующих средств (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-2619 от 06.12.2021) категории В-4, при расчете не учитывается сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки.	ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.1, при. Б СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 182		
15	в помещении № 5 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-2619 от 06.12.2021) не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград конструкций с нормированным пределом огнестойкости различными инженерными, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (проложена пластиковая труба через	ч. 4 ст.137, табл. 21 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		

	потолочное перекрытие)			
16	в помещении № 3 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 1-2619 от 06.12.2021) диаметр внутреннего противопожарного водопровода, от вводного трубопровода до пожарного крана менее 50мм (составляет 32 мм) (измерения проводились рулеткой измерительной металлической UM5M № 00436, свидетельство о поверке № С-ВН/13-03-2023/230084058 от 13.03.2023г.)	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ст. 6, 86 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.1. табл. 3 «СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180) (ред. от 09.12.2010);		
17	расход воды внутреннего противопожарного водоснабжения пожарных кранов № 4,5, менее требуемого 2,5 л (составляет 2,1л) (Акта проверки технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения от 02.05.2023г.)	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ст. 6, 86 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.1. табл. 3 «СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180) (ред. от 09.12.2010);		

Измерения проводились рулеткой измерительной металлической UM5M № 00436, свидетельство о поверке № С-ВН/13-03-2023/230084058 от 13.03.2023.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России
по Пермскому краю Овчинников Д.Е.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«05» июля 2023 г. М.Л.П.*

Старший инспектор 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России
по Пермскому краю Зеленкин А.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«05» июля 2023 г. М.Л.П.*

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а): Директор Ломкова Е.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » июля 20 23 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия: МЧС России: +7(495) 400-99-99;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: +7(8-342-258-40-02).